Puertas Automáticas Control de Accesos

http://www.puertaautomatica.es



1111- CLIENTE PARA PRUEBAS JUAN CARLOS1111- CLIENTE PARA PRUEBAS JUAN CARLOS30800 LORCA

Visita Mantenimiento efectuada el domingo 03 de noviembre de 2013

ALIMENTACION ELECTRICA

Derivacion a tierra : ¿Salta diferencial ?		
Parada Emergencia : ¿ Correcta ?		OK
MOTOR		
Cable alimentacion : mover justo a la entrada del motor		OK
Parada suave en Apertura : ¿correcta ?		OK
Parada suave en Cierre : ¿Correcta ?		
Soporte trasero : Engrase		OK
Soporte delantero : Engrase		
Horquilla Trasera : Engrase / ¿Asegurada ?		OK
Puntera delantera vastago : ¿Asegurada?		OK
Limpieza		OK
CUADRO DE MANIOBRA		
Tapa : ¿ Ajustada y bien Cerrada ?		OK
Salida de cables : ¿ correcta ?		OK
RODAMIENTOS		
Superior: Eilegien, holgura y angraga		
Superior: Fijacion, holgura y engrase Inferior: Fijacion, holgura y engrase		
ELECTROCERRADURA		
ELECTROCERRADURA		
Bombillo exterior : ¿ Funciona llave ?		OK
Bombillo interior : ¿ Funciona llave ?		OK
Boton antipanico : ¿ Activado ?		OK
FOTOCELULA EXTERIOR		
Puerta cerrando : ¿Invierte y abre del todo?		OK
Limpieza : ¿ Realizada ?		OK
FOTOCELULA INTERIOR		
		OK
Puerta abriendo :¿Detiene?		OK
Limpieza : ¿Realizada?		OK
FOTOCELULAS HOJAS MOVILES		
Puerta abriendo : ¿Detiene movimiento ?		OK
Limpieza : ¿Realizada ?		OK
BANDAS DE SEGURIDAD	_	
Puerta cerrando : ¿Invierte y abre del todo ?		OK
Alineacion goma/perfil: ¿Correcta?		OK
Limpieza : ¿Realizada ?		OK
•		



1111- CLIENTE PARA PRUEBAS JUAN CARLOS1111- CLIENTE PARA PRUEBAS JUAN CARLOS30800 LORCA

Visita Mantenimiento efectuada el domingo 03 de noviembre de 2013

GOMA ANTIPINZAMIENTO

Estado Goma : ¿Correcto? Estado Guias : ¿Correcto? Limpieza : ¿ Realizada ?	OK OK
BLOQUEO PUERTA ABIERTA	
Puerta abierta totalmente : ¿Bloquea? Limpieza : ¿Realizada?	OK
PILOTO SEÑALIZACION	
Prueba de funcionamiento : ¿correcto? Limpieza : Realizada	OK OK